

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	19	7,572,000.00	19	7,572,000.00	12	5,141,750.00	7	2,391,000.00
2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม	17	1,450,000.00	17	1,450,000.00	-	-	15	1,541,550.57
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	5	180,000.00	5	180,000.00	-	-	4	149,950.00
4. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	430,000.00	3	430,000.00	-	-	2	398,450.00
5. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี	2	470,000.00	2	470,000.00	-	-	1	450,000.00
6. การพัฒนาตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวง ทบวงกรม จังหวัด อำเภอ และภารกิจ ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2	37,000.00	2	37,000.00	-	-	1	30,000.00

1. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการซ่อมแซม ถนนลูกรัง หมู่ที่ 2	396,000.00	395,000.00	1,000.00	✓	-	-	กองช่าง	1 ธันวาคม 2565	28 กุมภาพันธ์ 2566	
2	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4	400,000.00	398,000.00	2,000.00	✓	-	-	กองช่าง	1 มิถุนายน 2566	31 สิงหาคม 2566	
3	โครงการขยายท่อ เมนประปาใหม่รอบ หมู่บ้าน หมู่ที่ 6	440,000.00	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-	-	
4	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 7	400,000.00	398,000.00	2,000.00	✓	-	-	กองช่าง	1 มิถุนายน 2566	31 สิงหาคม 2566	
5	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 8	300,000.00	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-	-	
6	โครงการเสริมผิว ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 9	590,000.00	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
7	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดังด้วยพลังงานโซลาเซลล์ หมู่ที่ 10	700,000.00	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-	-	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11	440,000.00	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-	-	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 12	300,000.00	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-	-	
10	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13	770,000.00	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-	-	
11	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ หมู่ที่ 15	300,000.00	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
12	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 16	300,000.00	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-	-	
13	โครงการขยายท่อ เมนประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 17	236,000.00	-	-	-	✓	-	กองช่าง	-	-	
14	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1	300,000.00	296,474.11	3,525.89	✓	-	-	กองช่าง	1 มิถุนายน 2566	31 สิงหาคม 2566	
15	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างพร้อมสาย พาดดับภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 3	300,000.00	294,636.66	5,360.34	✓	-	-	กองช่าง	1 มิถุนายน 2566	31 สิงหาคม 2566	
16	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม สายพาดดับภายใน หมู่บ้าน	300,000.00	298,864.05	1,135.95	✓	-	-	กองช่าง	1 มิถุนายน 2566	31 สิงหาคม 2566	

1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	0.00	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ	14 มกราคม 2566	14 มกราคม 2566	
2	โครงการประชา พิจารณ์การก่อสร้าง ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล แบบ่อทรายกรอง (ขนาดกลาง)ตาม โครงการบังคับใช้ กฎหมาย พ.ร.บ.การ สาธารณสุข พ.ศ. 2535แก้ไข2560(บ่อ กำจัดสิ่งปฏิกูล) ประจำปีงบประมาณ 2566	70,000.00	58,050.00	11,950.00	✓	-	-	สำนักปลัด	14 กุมภาพันธ์ 2566	14 กุมภาพันธ์ 2566	
3	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	100,000.00	97,077.00	2,923.00	✓	-	-	สำนักปลัด	1 พฤษภาคม 2566	30 กันยายน 2566	
4	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคพิษสุนัข บ้า	50,000.00	53,105.00	6,895.00	✓	-	-	สำนักปลัด	1 พฤษภาคม 2566	31 กรกฎาคม 2566	

[illegible]

[illegible]

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตคนและสังคม

[illegible]

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

[illegible]

1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

[illegible]

1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวง ทบวงกรม จังหวัด อำเภอบึงกาฬ และภารกิจ ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	วันที่เริ่ม ดำเนินการ	วันที่สิ้นสุด การ ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ				
1	โครงการส่งเสริมจัดงานรัฐพิธี)	30,000.00	30,000.00	0.00	✓	-	-	สำนักปลัด	1 ตุลาคม 2565	31 ตุลาคม 2565	
2	โครงการรับบริจาคโลหิต	7,000.00	-	7,000.00	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-	
รวม 2 โครงการ											

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มีข้อเสนอแนะ