

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

การสรุปผลการดำเนินงานฯ เป็นการสรุปผลตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แยกเป็น

๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านพร้อมเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ ๒	๘๖๔,๕๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๓	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหงษ์ทอง หมู่ที่ ๖	๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๔	โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหงษ์ทอง หมู่ที่ ๖	๒๓๙,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๕	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๔๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๔๘๘,๓๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๔๘๖,๔๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓	๓๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	๔๘๘,๙๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕	๔๗๔,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖	๔๘๘,๙๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๓	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	๔๘๘,๓๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๓๐๖,๔๗๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมเสา หมู่ที่ ๑	๓๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๓	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่างพร้อม สายพาดดับ ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๔	โครงการไฟฟ้าส่อง สว่างด้วยพลังงาน โซลาเซลล์ หมู่ที่ ๑๐	๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน และสังคม

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม	

๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๒	โครงการประเพณีวัน สงกรานต์และรดน้ำ ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๓	โครงการจัดกิจกรรม วันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๔	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

๕	ประเพณีบุญเดือน สามสักการะบูชารอย พระพุทธรูปนาหงส์	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	
๖	อุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว บั้งไฟพญานาค	๒๕,๐๐๐	✓	-	-	๒๕,๐๐๐	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	

๒.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรม ดับเพลิงเบื้องต้น	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	ฝึกอบรมทบทวน หลักสูตรอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕๐,๐๐๐	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

๒	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการจัดทำชุมชนปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๘,๐๐๐	✓	-	-	๗,๙๒๕	สำนักปลัด	
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท.การช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการสำรวจข้อมูลบันทึกข้อมูลจำนวนสัตว์และทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐	-	✓	-	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	๕,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

๒.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ(กลุ่มทอเสื่อกก)	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการและสังคม	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.กรณีส่งเสริมและพัฒนา	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองสวัสดิการและสังคม	

๓	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ต่างๆ(กลุ่มทอผ้าฝ้าย)	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กอง สวัสดิการ และสังคม	
---	---	--------	---	---	---	---	------------------------------	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๓.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานของดี อำเภอรัตนวาปีและ สัปดาห์ผลไม้ อำเภอรัตนวาปี	๑๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรม ส่งเสริมการใช้สารชีว ภัณฑ์เพื่อป้องกัน กำจัดโรคพืช	๒๐,๐๐๐	✓	-	-	๑๙,๓๕๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรม ส่งเสริมการทำเกษตร อินทรีย์	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของอปท.กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			

๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการ ประชาสัมพันธ์และ บริการจัดเก็บภาษี นอกสถานที่	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองคลัง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนโครงการ ส่งเสริมการจัดงานรัฐ พิธี	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	

๖.๒ แผนงานสาธารณสุข

	โครงการ/กิจกรรม		ผลการดำเนินงาน			
--	-----------------	--	----------------	--	--	--

ลำดับ ที่		งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการรับบริจาค โลหิต	๗,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	

๒. สรุปผลการดำเนินงานจัดหาครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกตามประเภท
ครุภัณฑ์ ดังนี้

๒.๑ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมาย เหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	ตู้ทำน้ำเย็น	๖,๐๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำ เย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก	๒๓,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	

๒.๒ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
๑	โต๊ะหมู่บูชา	๘,๖๐๐	-	-	✓	-	สำนักปลัด	
แผนงานการศึกษา								
๑	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน	๒๔,๙๐๐	-	-	✓	-	ศพด.	

๒.๔ ประเภทครุภัณฑ์อื่น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
๑	เครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด ๑๔ นิ้ว	๒,๕๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๒	ตู้เชื่อมไฟฟ้า ๒๕๐ แอมป์	๕,๕๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๓	เลื่อยยนต์ ๒ จังหวะ	๒,๕๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๔	ปั๊มลมสายพาน ๒ สูบ	๔๖,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
แผนงานการพาณิชย์								
๑	ชุด Bos start ปั๊ม ซัมเมอร์	๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	
๒	ปั๊มซัมเมอร์ ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมใบพัด มอเตอร์ ๑๐ เครื่อง	๒๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	กองช่าง	